

Overordnet fremdrift for arbeider i Sandakerveien 74

Ny fremdriftsplan er oversendt til sameiet 14.03.2019. Arbeidstiden som er avsatt til utbedring er basert på det kjente omfanget av arbeidene på det tidspunktet som fremdriftsplanen er datert.

Fasader, A-blokk

Fase 1 (sørsiden av bygget): Oppstart med brannisolering av stålkonstruksjon i 5. og 6. etasje i uke 12. Nedrigg av stillas starter 21. mai 2019.

Fase 3 (mot Sandakerveien): Estimert ferdigstilt 1. august 2019

Fase 2 (nord-siden av bygget): Oppstart 1. august 2019. Ferdig 20. januar 2020.

Atrium, A-blokk

Oppstart for utbedring av rekkverk starter 16. mai. Ferdig 22. august 2019

Annet, både A og B-blokk

Innvendig arbeid med brannisolering av ventilasjonssjakter: Utfører «testleilighet» i uke 12 for å vurdere hvor lang tid det skal settes av til hver leilighet. Det lages en egen fremdriftsplan på dette arbeidet. Beregnet oppstart i midten av april.

Utskifting av ventilatorer over komfyr: Oppstart etter påske.

Utskifting av takvifter: Oppstart etter påske.